

ANEXA 1. FONDURI GUVERNAMENTALE NERAMBURSABILE

| Nr. crt. | INSTITUȚIA/<br>AUTORITATEA | DENUMIREA<br>PROIECTULUI  | FINANȚATORUL   | STADIUL FIZIC<br>ACTUAL AL<br>PROIECTULUI % | DURATA<br>ESTIMATĂ<br>PENTRU<br>FINALIZARE      | VALOARE<br>PROIECT<br>EXPRIMATĂ ÎN<br>MII LEI | OBSERVAȚII                                 |
|----------|----------------------------|---|--|---|---|---|--|
| 1.       | MUNICIPIUL ONEȘTI          | Extindere rețele<br>distributie gaze<br>naturale in localitatile<br>Slobozia si Borzesti          | Anghel Saligny   | 0   | 31.12.2024                                      | 9.200,00                                      | Contract de<br>finanțare din<br>2022       |
| 2.       | MUNICIPIUL ONEȘTI          | Modernizare Calea<br>Adjudului, DN 11<br>A(drum de categoria<br>III), Onesti                      | Anghel Saligny   | 0   | 31.12.2024                                      | 39.077,00                                     | Contract de<br>finanțare din<br>2022       |
| 3.       | MUNICIPIUL ONEȘTI          | Reabilitare Gradinita<br>cu program prelungit<br>nr. 14, municipiul<br>Onesti                     | PNDL 2   | 40%   | 30.06.2024                                      | 2.019,00                                      | Contract de<br>finanțare din<br>2022       |
| 5.       | MUNICIPIUL ONEȘTI          | Reabilitare Sala<br>Polivalenta Nadia<br>Comaneci   | AFM  | 0   | 24 de luni de la<br>prima cerere de<br>transfer | 10.419,00                                     | Contract de<br>finanțare<br>semnat în 2023 |
| 6.       | MUNICIPIUL ONEȘTI          | Construire Heliport   | Buget de stat  | 0   | 31.12.2024                                      | 4.825,00                                      |  |
| 7.       | MUNICIPIUL ONEȘTI          | Reabilitarea Scolii<br>Voievod Stefan cel<br>Mare municipiul<br>Onesti, corp scoala<br>gimnaziala | Programul<br>Național de<br>Consolidare a<br>Clădirilor cu Risc<br>Seismic Ridicat | 0   | 31.12.2026                                      | 13.350,00                                     | Cerere depusă                              |
| 8.       | MUNICIPIUL ONEȘTI          | Construire Bazin de<br>inot didactic si<br>agrement din<br>municipiul Onesti                      | CNI  | 0   | 31.12.2024                                      | 1.000,00                                      | Cerere depusă                              |
| 9.       | MUNICIPIUL ONEȘTI          | Achiziție Angiograf<br>pentru Spitalul<br>Municipal Onești  | Fonduri de la<br>Ministerul  | 100   | 31.12.2024                                      | 5.355   |  |

|  |  |  |                                     |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | Sănătății,<br>Consiliul<br>Județean |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|

ANEXA 2. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

| Nr. crt. | INSTITUȚIA/AUTORITATEA | DENUMIREA PROIECTULUI  | FINANȚATORUL | STADIUL FIZIC<br>ACTUAL AL<br>PROIECTULUI % | DURATA<br>ESTIMATĂ<br>PENTRU<br>FINALIZARE | VALOARE<br>PROIECT<br>EXPRIMATĂ ÎN<br>MII LEI | OBSERVAȚII                           |
|----------|------------------------|--|--------------|---|--|---|--------------------------------------|
| 1.       | MUNICIPIUL ONEȘTI      | Construirea a 2 blocuri pentru tineri, pe Strada Culturii in municipiul Onești | PNRR         | 5%  | 30.06.2024                                 | 21.757,00                                     | Contract de finantare semnat în 2022 |
| 2.       | MUNICIPIUL ONEȘTI      | Intocmirea Planului Urbanistic General al municipiului Onești                  | PNRR         | 0   | 30.06.2024                                 | 919,00  | Contract de finantare semnat în 2022 |
| 3.       | MUNICIPIUL ONEȘTI      | Stații de încărcare pentru autovehicule electrice în Municipiul Onești         | PNRR         | 0   | 28.11.2025                                 | 2.929,00                                      | Contract de finantare semnat în 2022 |
| 4.       | MUNICIPIUL ONEȘTI      | Construire Cresa medie in str. Victor Babes                                    | PNRR         | 20%   | 29.10.2025                                 | 16.640,00                                     | Contract de finantare semnat în 2022 |

|     |                   |   |                 |     |            |           |  |
|-----|-------------------|---|-----------------|-----|------------|-----------|--|
|     |                   | municipiul Onesti   |                 |     |            |           |  |
| 5.  | MUNICIPIUL ONESTI | „Extindere sistem de supraveghere video pentru monitorizarea si prevenirea infractiunilor in municipiul Onesti”                             | PNRR            | 10% | 19.12.2025 | 2.907,00  | Contract de finantare semnat în 2022                   |
| 6.  | MUNICIPIUL ONESTI | Achizitie dotari pentru scoli   | PNRR            | 0   | 31.12.2024 | 9.260,00  | Contract de finantare semnat în 2023                   |
| 7.  | MUNICIPIUL ONESTI | Lucrari de interventie asupra cladirilor si amenajarilor exterioare ale Liceului Tehnologic „Petru Poni” din municipiul Onesti, corp A si C | PNRR            | 5%  | 31.12.2024 | 4.526,00  | Contract semnat în anul 2023                           |
| 8.  | MUNICIPIUL ONESTI | Reabilitarea Scolii Gimnaziale Ghita Mocanu, Municipiul Onesti  | POR 2014 - 2020 | 65% | 31.12.2024 | 12.418,00 | Proiect etapizat pentru Programul Regional 2021 - 2027 |
| 9.  | MUNICIPIUL ONESTI | Reabilitarea Scolii Gimnaziale nr. 1, Municipiul Onesti   | POR 2014 - 2020 | 90% | 31.12.2024 | 11.448,00 | Proiect etapizat pentru Programul Regional 2021 - 2027 |
| 10. | MUNICIPIUL ONESTI | Achizitia de echipamente si   | PNRR            | 0   | 16.12.2025 | 6.019,00  | Contract de  |

|     |                   |   |                |     |            |            |   |
|-----|-------------------|---|----------------|-----|------------|------------|---|
|     |                   | dotari pentru cabinetele medicale din ambulatoriu integrat al Spitalului "Sf. Ierarh Dr. Luca" din Municipiul Onesti" |                |     |            |            | finanțare semnat în anul 2023             |
| 11. | MUNICIPIUL ONESTI | „Renovare obiectiv localizat în str. Perchiului, nr.3, Onesti, judet Bacau  | PNRR           | 5%  | 27.05.2026 | 923,00     | Contract de finanțare semnat în anul 2023 |
| 12. | MUNICIPIUL ONESTI | Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata în municipiul Onesti în perioada 2014-2020                            | POIM 2014-2020 | 70% | 31.12.2024 | 275.608,00 |   |
| 13. | MUNICIPIUL ONESTI | Renovarea energetica a blocurilor de locuinte din Onesti-str.Victor Babes nr.6  | PNRR           | 5%  | 19.04.2026 | 3.761,00   | Contract de finanțare semnat în anul 2022 |
| 14. | MUNICIPIUL ONESTI | “Construire de Insule Ecologice Digitalizate în Municipiul Onesti”  | PNRR           | 0   | 31.12.2024 | 3.655,00   | Contract de finanțare semnat în anul 2022 |
| 15. | MUNICIPIUL ONESTI | “Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiul   | PNRR           | 0   | 30.09.2024 | 3.831,00   | Contract de finanțare semnat în anul 2022 |

|     |                   |   |                 |     |            |        |   |
|-----|-------------------|---|-----------------|-----|------------|--------|---|
|     |                   | Onesti, judetul Bacau”  |                 |     |            |        |   |
| 16. | MUNICIPIUL ONEȘTI | Dotare infrastructură Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal                                    | POR 2014 - 2020 | 100 | 31.12.2023 | 10.641 | Finalizat în 2023   |
| 17. | MUNICIPIUL ONEȘTI | Reparații capitale și reabilitare termică Spital Municipal Onești   | POR 2014 - 2020 | 100 | 31.12.2023 | 28.855 | Finalizat în 2023   |
| 18. | MUNICIPIUL ONEȘTI | Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței Magnolia în municipiul Onești                    | POR 2014 - 2020 | 100 | 31.12.2023 | 6.991  | Proiect declarat nefinalizat pentru anul 2024, în vederea întocmirii Recepției la terminarea lucrărilor |
| 19. | MUNICIPIUL ONEȘTI | Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România – Proiect Municipiul Onești | POR 2014 - 2020 | 100 | 31.12.2024 | 27.109 | Proiect declarat nefinalizat pentru anul 2024, în vederea întocmirii Recepției la terminarea lucrărilor |
| 20. | MUNICIPIUL ONEȘTI | Extindere și  | POR 2014 - 2020 | 100 | 31.12.2023 | 7.794  | Proiect declarat  |

|     |                   |  |                  |     |            |       |  |
|-----|-------------------|--|------------------|-----|------------|-------|--|
|     |                   | modernizare iluminat public stradal în municipiul Onești   |                  |     |            |       | nefinalizat pentru anul 2024, în vederea întocmirii Recepției la terminarea lucrărilor |
| 21. | MUNICIPIUL ONEȘTI | Lucrari de modernizare instalatii de fluide medicale si instalatii electrice interioare              | POIM 2014 - 2020 | 100 | 31.12.2023 | 8.935 | Proiect finalizat în anul 2023   |
| 22. | MUNICIPIUL ONEȘTI | Sprrijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul Primăriei Municipiului Onești. | POCA 2014 - 2020 | 100 | 31.12.2023 | 414   | Proiect finalizat în 2023  |
| 23. | MUNICIPIUL ONEȘTI | Optimizarea proceselor orientate către cetățeni în Municipiul Onești                                 | POCA 2014 - 2020 | 100 | 28.05.2023 | 2.709 | Proiect finalizat în 2023  |
| 24. | MUNICIPIUL ONEȘTI | Planificare strategică și management   | POCA 2014 - 2020 | 100 | 31.12.2023 | 1.396 | Proiect finalizat în 2023  |

|     |                   |  |            |     |            |     |                           |
|-----|-------------------|--|------------|-----|------------|-----|---------------------------|
|     |                   | performant la nivelul Primăriei Municipiului Onești                              |            |     |            |     |                           |
| 25. | MUNICIPIUL ONEȘTI | Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice din România | Ro - Mediu | 100 | 15.11.2023 | 584 | Proiect finalizat în 2023 |